

до Порядку розроблення, продовження та  
затвердження інвестиційних програм  
суб'єктів господарювання у сфері  
централізованого водопостачання та  
водовідведення

**Звіт про виконання інвестиційної програми за 12 місяців 2019 року (зі змінами)**

**Комп'ютерне підрприємство «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства»**

(найменування ліцензії)

№ з/п	Найменування заходів (нооб'єктів)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з нарастачим підсумком)				Виконано				Результати документів, якіні засвідчують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перебудованих об'єктів	Зашифровано профінансовано	Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавці робіт, послуг, продажів товарів, визначено на тендері чи без	Прийчини невиконання плану
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>ВОДОПОСТАЧАННЯ</b>																			
<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:</b>																			
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																			
1.1	Придбання шрифтів управління насосними агрегатами на ЦТП, ВНС с.Ставиць Кольє	одиниць	амортизаційні	55,084	11	605,920	11	605,920	50,344	11	553,788	11	553,788	13.12.2018 27.12.2019			-8,60%	ТОВ "Ін-Груп" ТОВ "ДАЛІ АСІРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА"	
Усього за підпунктом 1.1						605,920		605,920			553,788		553,788						
1.2	Переошаншення комерційним обліком підключень до мережі КТП "Компанія Вола Дюбасу"	одиниць	амортизаційні	8,889	18	160,000	18	160,000	8,889	18	160,000	18	160,000	02.04.2019			0,00%	ТОВ "Енергооб'єднання чи технології"	
Усього за підпунктом 1.2						160,000		160,000			160,000		160,000						
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																			
1.3	Ошаншення аварійних бригад обладнанням для заварювання трубопроводів різних діаметрів та монтажних	одиниць	амортизаційні	51,250	4	205,000	4	205,000	51,250	4	205,000	4	205,000	рахунок на оплату від 05.03.2019 рахунок на оплату від 26.04.2019			0,00%	ТОВ "ТОМ ОНЕЛІН А КОМПАНІЯ СЕРВІССТРУ МЕНТ" ТОВ "МЕТА-ГРУП"	
Усього за підпунктом 1.3						205,000		205,000			205,000		205,000						
1.4	Реконструкція систем інвентаризації води сат. Ялта Періодичне варт. 0 району	проект	амортизаційні	274,130	1	274,130	1	274,130											Положено дню договору до 30.04.2020



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.4.2	Реконструкція системи незадроження води ВНС-5 по вул. Пастерова, 145	проект	амортизація інвентаризація	303,940	1	303,940	1	303,940	303,940	1	303,940	1	303,940	рахунок на оплату від 26.12.2019			0,00%	ТОВ "Донецький інститут води"	
1.4.3	Дніпровського району м. Маріуполь. Реконструкція системи незадроження води ВНС-5 по вул. Карпінського о. 1	проект	амортизація інвентаризація	160,100	1	160,100	1	160,100	160,100	1	160,100	1	160,100	рахунок на оплату від 26.12.2019			0,00%	ТОВ "Донецький інститут води"	
1.4.4	Казанського району м. Маріуполь. Реконструкція системи водопостачання з установкою підвищувальної насосної станції по вул. Лавицького, 15 в Приморському районі, м. Маріуполь (додатковий)	проект	амортизація інвентаризація	420,220	1	420,220	1	420,220				1	420,220			420,220			Підготовлено діло договору до 30.04.2020
Усього за підпунктом 1.4						1158,390		1158,390			464,040		464,040			694,350			
1.5	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
1.5.1	Придбання джерела безперебійного живлення з батареєю для серверного обладнання	комплект	амортизація інвентаризація	38,690	1	38,690	1	38,690	38,690	1	38,690	1	38,690	рахунок на оплату від 23.04.2019			0,00%	ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕГРАЛ"	
1.5.2	Модернізація сервера баз даних підприємства з метою підвищення його продуктивності і надійності зберігання даних	одиниць	амортизація інвентаризація	4,437	6	26,620	6	26,620	4,437	6	26,620	6	26,620	рахунок на оплату від 19.08.2019			0,00%	ФОП МІШЕНКО ВІЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ	
Усього за підпунктом 1.5						65,310		65,310			65,310		65,310						
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
1.6.1	Придбання екскаватора для проведення аварійних та планових робіт	одиниць	амортизація інвентаризація	1582,920	1	1582,920	1	1582,920	1582,920	1	1582,920	1	1582,920	рахунок на оплату від 15.08.2019			0,00%	ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АРМАДА ЛІДІ"	
1.6.2	Придбання спеціалізованої техніки для бригад служб по ремонту та експлуатації мереж водопостачання	одиниць	амортизація інвентаризація	550,000	2	1100,000	2	1100,000	550,000	2	1100,000	2	1100,000	рахунок на оплату від 22.07.2019			0,00%	ТОВ АГСОЛКО Україна	







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Засоби щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																			
2.5	Реконструкція кваліфікаційної насосної станції №8 по вул. Дуніва, 8а в Промисловому районі м. Маріуполь (на №0020.0021) (проектування)	проект	амортизація ініційовані	237,040	1	237,040	1	237,040							1	237,040			Положення дію до договору до 30.04.2020
2.5.1	Реконструкція самопливного колектору від ЖХР 16, 17, 18 в Центральному районі району м. Маріуполь (на №2248) (проектування)	проект	амортизація ініційовані	347,400	1	347,400	1	347,400							1	347,400			Положення дію до договору до 30.04.2020
2.5.2	Капітальний ремонт напівної з дамповою електродвигу на станції біологічної очистки стоків	робота	амортизація ініційовані	2299,890	1	2299,890	1	2299,890	0	825,769	0				1	1474,121			Роботи тривають. Подовжено дію договору до 16.03.2020
2.5.3	Оснащення лабораторії якості вод підприємства аналізатором рідини люмінесцентно-флуоресцентним	одиниць	амортизація ініційовані	370,200	1	370,200	1	370,200	1	370,200	1								ТОВ «Аналит Системс Україна»
2.5.4	Придбання запірної арматури	одиниць	амортизація ініційовані	420,830	1	420,830	1	420,830	1	420,830	1								ТОВ «АРМАТУРНИЙ ЗАВОД "АЛІПРАЛІ"»
2.5.5	Придбання аераторів для СБОС	комплект	амортизація ініційовані	1033,330	1	1033,330	1	1033,330	1	1033,330	1								ТОВ «Енергомашкомплект»
2.5.6	Усього за підпунктом 2.5																		
2.6	Усього за підпунктом 2.6																		
Усього за розділом II				6735,400		6735,400		6735,400		4170,509			3344,740			2058,561			
Усього за інвестиційною програмою				17435,000		17435,000		17435,000		12506,967			7959,198			4369,571			
Інші заходи, з них:																			

Керівник ліцензіїта  
(або особа, яка виконує його обов'язки)



Б.В. Антоненко  
(прізвище, ім'я, по батькові)